Åtgärdsplan för förändrad postutdelning i Rickeby Samfällighet

1. Bakgrund och genomförda åtgärder

Sedan PostNord aviserade förändringen av postutdelningen i april 2026 har styrelsen arbetat för att hitta en långsiktigt hållbar lösning. Den ursprungliga inriktningen var att hantera postanordningarna inom samfällighetsföreningen, vilket skulle ha förenklat finansiering, ansvarsfördelning och framtida underhåll. Förslaget om att ändra samfällighetens anläggningsbeslut fick dock inte medlemmarnas stöd vid extrastämman den 12 oktober 2026.

Vi presenterar därför nu en reviderad åtgärdsplan som innebär att traditionella, individuella brevlådor placeras på gemensamma ställningar längs PostNords utdelningsväg. Finansiering, uppförande och framtida underhåll ska hanteras av de berörda fastighetsägarna, separat från samfällighetsföreningens ordinarie förvaltning.

Med utgångspunkt i PostNords kartläggning och karta över den föreslagna utdelningsvägen samt genom dialog med Vallentuna kommun har vi identifierat åtta möjliga placeringar för brevlådeställningar.

Rickeby samfällighetsförening omfattar totalt 137 hushåll. PostNord har tidigare bekräftat att fastigheterna på Åsvägen 30–56 och Bergvägen 30-40 och 54-68 undantas från den planerade förändringen och därmed behåller nuvarande postutdelning.

En formell ansökan har lämnats till Vallentuna kommun om att få nyttja de aktuella markområdena. Ansökan omfattar 109 brevlådor och en sammanlagd markyta om cirka 19,5 m². Kommunen prövar för närvarande möjligheten att upplåta marken, som klassas som kvartersmark.

2. Föreslagen tidsplan

November–december 2026

- Fastställa vilka av de föreslagna placeringarna som PostNord kan godkänna.
- Klarlägga tekniska krav och eventuella justeringar.
- Följa upp kommunens prövning av markansökan.

Målsättning: En preliminärt godkänd placeringsplan senast den 18 december 2026.

Januari–februari 2027

- Ta fram slutligt förslag på placeringar och utformning.
- Inhämta kostnadsuppgifter för material, montering och eventuella markarbeten.
- Klarlägga förutsättningarna för finansiering och genomförande.
- Stämma av den slutliga lösningen med PostNord.

Målsättning: Färdigt förslag med placeringar, kostnader och genomförandeplan senast den 28 februari 2027.

Sensitive Information (C2)

Informationsmöte och beställningar – så snart godkännanden finns

Så snart PostNord har godkänt placeringarna och Vallentuna kommun lämnat erforderligt medgivande till markanvändningen bjuds berörda fastighetsägare in till ett informationsmöte.

Vid mötet presenteras den godkända lösningen och fastighetsägarna ges möjlighet att gemensamt komma överens om finansiering, beställning, uppförande och framtida underhåll.

Beställningar genomförs därefter när nödvändiga överenskommelser finns.

April–maj 2027

Under förutsättning att nödvändiga medgivanden och tillstånd finns:

- Genomföra eventuella markarbeten.
- Montera och märka brevlådor och ställningar.
- Genomföra slutlig kontroll och avstämning med PostNord.

Måldatum: 31 maj 2027, då den godkända lösningen ska kunna tas i bruk.

3. Frågor som behöver besvaras av PostNord

För att genomföra åtgärdsplanen behöver vi skriftliga besked om följande:

För att genomföra åtgärdsplanen behöver vi skriftliga besked om följande:

1. Brevlådeställningar: Vilka krav gäller för traditionella brevlådor på gemensamma ställningar, inklusive utformning, monteringshöjd, tillgänglighet och placering i två nivåer?
2. Placeringar: Vilka av de föreslagna placeringarna A–H kan PostNord godkänna? Om någon placering inte godkänns, vilka justeringar krävs?
3. Utdelningsväg: Kan PostNord bekräfta att den tidigare redovisade färdvägen fortfarande gäller, inklusive vägen ned till vändplanen?
4. Praktisk utformning: Kan PostNord, när placeringarna och markåtkomsten har klarlagts, medverka vid behov till att fastställa brevlådeställningarnas riktning och åtkomlighet?
5. Övriga krav: Finns ytterligare förutsättningar som behöver uppfyllas för att lösningen ska kunna godkännas?

Vi önskar att dessa frågor besvaras skyndsamt så att arbetet kan fortsätta enligt tidsplanen.

4. Begäran om uppskov

Mot bakgrund av ovanstående åtgärdsplan begär vi att PostNord skjuter upp det aviserade utdelningsuppehållet den 30 november 2026 och fortsätter ordinarie postutdelning till åtminstone den 31 maj 2027.

Sensitive Information (C2)

Vi hänvisar till PostNords tidigare skriftliga information om att en rimlig och tidsatt åtgärdsplan kan ligga till grund för att ärendet övergår från påminnelsehantering till planerad driftsättning. PostNord har även angett att hänsyn kan tas till bland annat tjäle, markarbeten och budgetprocesser.

Vi har redan identifierat möjliga placeringar utifrån PostNords egen kartläggning, fört dialog med Vallentuna kommun och lämnat in en formell ansökan om markåtkomst.

Den fortsatta processen förutsätter nu PostNords ställningstagande till placeringarna, kommunens besked om markanvändningen samt nödvändiga överenskommelser med berörda fastighetsägare.

Den 31 maj 2027 anges som måldatum för färdigställande. Om omständigheter utanför vår kontroll påverkar genomförandet behöver tidsplanen kunna omprövas i samråd med PostNord.

Vi begär därför ett skriftligt besked om PostNord accepterar den föreslagna åtgärdsplanen och medger uppskov med bibehållen ordinarie postutdelning till åtminstone den 31 maj 2027.

Om PostNord bedömer att tidsplanen eller någon del av lösningen inte kan godkännas önskar vi ett konkret besked om vilka förändringar som krävs.

Med hänsyn till det aviserade utdelningsuppehållet den 30 november 2026 önskar vi ett skriftligt besked så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen
Rickeby samfällighetsförening

Bilagor

1. Ansökan till Vallentuna kommun om nyttjande av mark.
2. Kartunderlag med föreslagna placeringar A–H.

Sensitive Information (C2)